1 石垣市ごみ処理施設の現状と課題

	ごみ焼却施設	最終処分場	リサイクル施設（ストックヤード・最終処分場前処理施設）																																																				
施設概要	<p>施設名称 石垣市クリーンセンター 所在地 石垣市字平得大俣地内 竣工年月 平成9年10月(20年経過) 実処理能力 80t/24h(40t/24h×2炉) 燃焼方式 准連続燃焼方式 炉形式 流動床式焼却炉</p>	<p>施設名称 石垣市一般廃棄物最終処分場 所在地 石垣市字大浜上辻原地内 竣工年月 平成11年3月(19年経過) 埋立予定期間 15年間(平成11~26年度) 埋立容量 140,000㎡ 埋立対象物 焼却残渣、不燃ごみ、不燃系粗大ごみ</p>	<p>施設名称 ストックヤード、前処理施設 所在地 石垣市字大浜上辻原地内 竣工年月 ストックヤード(576㎡):平成10年3月(20年経過) 前処理施設(4t/5h):平成11年3月(19年経過) 処理方式 破碎+機械選別+圧縮、梱包 保管物 缶類、紙類、びん類、ペットボトル、プラスチック製容器包装等</p>																																																				
稼働状況	<p>1.排ガス中のばいじん量等の分析結果</p> <p>焼却施設からの排出ガスについては、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法等により排出基準及び測定回数等が定められており、本施設では、各炉年2回の排ガス測定を実施している。これまで全ての項目について基準値以下となっている。</p> <p>過去2年の主な分析結果を下表に示す。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="2">H28年度</th> <th colspan="2">H29年度</th> <th rowspan="2">排出基準</th> </tr> <tr> <th>1号炉</th> <th>2号炉</th> <th>1号炉</th> <th>2号炉</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ばいじん量 (g/m³)</td> <td>0.002</td> <td>0.001</td> <td>0.002</td> <td>0.002</td> <td>0.08</td> </tr> <tr> <td>全硫酸化物量 (m³/h)</td> <td>0.1未満</td> <td>0.1未満</td> <td>0.1未満</td> <td>0.1未満</td> <td>約75</td> </tr> <tr> <td>窒素酸化物量 (ppm)</td> <td>63</td> <td>54</td> <td>77</td> <td>58</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>塩化水素量 (mg/m³)</td> <td>13</td> <td>8</td> <td>16</td> <td>12</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m³)</td> <td>0.037</td> <td>0.045</td> <td>0.039</td> <td>0.18</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>※表中の各年度分析結果は、年度内の2回測定のうち高い数値を記載。</p> <p>2.ごみ焼却処理量の増加</p> <p>近年ごみ排出量が増加し、平成29年度現在、建設当初の年間処理量の130%に達している。そのため、当初の運転計画を超える長期の2炉同時運転や24時間稼働により対応している状況にある。</p> <p>3.各設備の老朽化</p> <p>稼働開始から20年を経過しており、各設備に経年劣化が認められている。今後10~15年の継続使用を行う場合は、早期に延命化対策工事(基幹改造)を実施する必要がある。</p>	項目	H28年度		H29年度		排出基準	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉	ばいじん量 (g/m³)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.08	全硫酸化物量 (m³/h)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	約75	窒素酸化物量 (ppm)	63	54	77	58	250	塩化水素量 (mg/m³)	13	8	16	12	700	ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m³)	0.037	0.045	0.039	0.18	5	<p>1.浸出水処理水及び周辺地下水の水質調査結果</p> <ul style="list-style-type: none"> 浸出水処理水は、毎年度に基準省令に示される排水基準等43項目及びダイオキシン類について水質調査を実施しており、これまで全ての項目について排水基準値以下となっている。 最終処分場周辺の地下水については、施設周辺の2箇所において毎年度に基準省令に示される地下水検査項目等の31項目及びダイオキシン類について水質調査を実施しており、これまで全ての項目について基準値以下となっている。 <p>2.残余容量調査の結果</p> <p>平成29年度(2017年度)末時点の残余容量は22,365m³である。今後の埋立量を平成29年度の実績値と同程度と想定し、埋立終了時の最終覆土(約8,000m³)を考慮すると、本施設の残余年数は、平成30年度より3年弱(2.7年間)と推定される。</p> <p>※埋立可能期間(推定): (22,365㎡ - 8,000㎡) / 5,267㎡ ≒ 2.7年]</p> <p>残余容量の推移(過去3年間)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>年間埋立容量</th> <th>年度末残余容量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成27年度</td> <td>4,330m³/年</td> <td>31,328m³</td> </tr> <tr> <td>平成28年度</td> <td>3,696</td> <td>27,632</td> </tr> <tr> <td>平成29年度</td> <td>5,267</td> <td>22,365</td> </tr> </tbody> </table>	年度	年間埋立容量	年度末残余容量	平成27年度	4,330m³/年	31,328m³	平成28年度	3,696	27,632	平成29年度	5,267	22,365	<p>1.前処理施設の稼働状況</p> <ul style="list-style-type: none"> 近年の資源化量の大幅な増加から、建物内の受入れヤードに貯留できず、ペットボトルなどを場外へ一時貯留している状況にある。 供用開始後20年近く経過しており、機械設備のほとんどが耐用年数を超えて老朽化している。(一部に休止設備もあり、場内を手狭にする原因となっている。) <p>2.ストックヤードの稼働状況</p> <p>前処理施設と同様に資源化物を建物内に保管しきれず、コンテナ等を利用した場外での保管が増加している。今後ストックヤードの増設等による貯留場所の確保が必要となっている。</p>
項目	H28年度		H29年度		排出基準																																																		
	1号炉	2号炉	1号炉	2号炉																																																			
ばいじん量 (g/m³)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.08																																																		
全硫酸化物量 (m³/h)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	約75																																																		
窒素酸化物量 (ppm)	63	54	77	58	250																																																		
塩化水素量 (mg/m³)	13	8	16	12	700																																																		
ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m³)	0.037	0.045	0.039	0.18	5																																																		
年度	年間埋立容量	年度末残余容量																																																					
平成27年度	4,330m³/年	31,328m³																																																					
平成28年度	3,696	27,632																																																					
平成29年度	5,267	22,365																																																					
今後の検討課題	<p>検討課題①: 最終処分場掘起こしごみ(廃プラ等)の焼却処理を考慮した施設改造</p> <p>検討課題②: 収集廃プラスチック類の焼却を考慮した施設改造</p> <p>検討課題③: 新炉建設へ向けての準備(用地確保、整備構想等)</p>	<p>検討課題①: 残余容量の逼迫に伴う最終処分場延命化対策の検討</p> <p>ケース1: 掘起こしごみの焼却処理</p> <p>ケース2: 掘起こしごみの民間委託</p> <p>ケース3: 既設最終処分場の堰堤嵩上げ</p> <p>検討課題②: 新処分場建設へ向けての準備(用地確保、整備構想等)</p>	<p>検討課題①: 今後の処理量に対応可能な資源化設備の導入(施設改造及び保管ヤード増設等)</p> <p>検討課題②: 新リサイクル施設建設へ向けての準備(用地確保、整備構想等)</p> <p>検討課題③: 環境啓発施設(リサイクルプラザ等)の整備について</p>																																																				

2 既設最終処分場の延命化対策の検討（1）

	ケース1：掘起こしごみの焼却処理	ケース2：掘起こしごみの民間委託	ケース3：既設最終処分場の堰堤嵩上げ
概要	既設最終処分場に埋立てられたごみを掘起こし、既設ごみ焼却施設で焼却処理する。	既設最終処分場に埋立てられたごみを掘起こし、県外の民間処分場へ搬送して最終処分を委託する。	最終処分場の埋立地内周縁部分に土堰堤（約 3m程度）を築造し、埋立容量の増量（約 30,000m ³ ）を図る。
イメージ図			<p>盛土量：約 10,000 m³ 盛土材運搬：約 10km 内面シート工：約 2,700 m² 外面種子吹付：約 3,000 m² 進入路路盤工：約 200 m² ガードレール：約 70m</p>
作業手順等	<ol style="list-style-type: none"> 最終処分場内の既埋立ごみを油圧ショベル等で掘起こす。 処分場内に設置した「掘起こしごみ前処理設備」の振動篩及び手選別等により、「可燃物（主に廃プラスチック類）」と「その他灰土砂類」に選別する。（その他灰土砂類は再埋立） 選別後の「可燃物」は焼却施設へ搬送し、ごみ焼却施設で焼却処分。 焼却残渣は最終処分場へ搬送し埋立処分。 	<ol style="list-style-type: none"> 最終処分場内の既埋立ごみを油圧ショベル等で掘起こす。 処分場内において、陸上及び海上輸送用の専用コンテナに積み込み、石垣港（積港）へ搬送。 石垣港より、県外の民間最終処分場近隣の揚港へ海上輸送。 揚港より民間最終処分場までコンテナ陸送。 県外の民間処分場へ埋立処分。 	<ol style="list-style-type: none"> 土堰堤の材料は島内で発生する建設残土等（約 10,000 m³）を使用。 高さ約 3m程度の土堰堤を埋立地内周縁部に築造。 土堰堤の内面部分は遮水シートを敷設（法面部のみ）、土堰堤外面部分は種子吹付等により法面保護を行う。 搬入路及び防護柵等を整備した後、埋立処分を継続。 <p>※ 築堤工事中も安全面・環境保全面に配慮し埋立処分を継続。</p>
必要な安全対策等	<p><掘起こし作業中の安全対策・環境保全対策></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 粉じん対策 <ul style="list-style-type: none"> ・飛散防止フェンス、防塵ネット等の設置、強風時の作業停止 ・掘起こしごみ前処理設備への被覆設備の設置 ・掘削作業箇所への散水、掘削面の被覆（シート掛け） ■ 発生ガス対策（事前調査及び掘削作業中のモニタリング実施等） ■ 廃棄物層の崩壊対策（適切な掘削工程及び土留め対策等の実施） <p><運搬中の環境保全対策></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 粉じん対策（天蓋付トラックによる運搬、タイヤ洗浄の徹底等） ■ 騒音、振動対策（法定速度の遵守、急発進・急加速の抑制等） 	<p><掘起こし作業中の安全対策・環境保全対策></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 粉じん対策 <ul style="list-style-type: none"> ・飛散防止フェンス、防塵ネット等の設置、強風時の作業停止 ・掘削作業箇所への散水、掘削面の被覆（シート掛け） ■ 発生ガス対策（事前調査及び掘削作業中のモニタリング実施等） ■ 廃棄物層の崩壊対策（適切な掘削工程及び土留め対策等の実施） <p><運搬中の環境保全対策></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 粉じん対策（密閉コンテナによる運搬、タイヤ洗浄の徹底等） ■ 騒音、振動対策（法定速度の遵守、急発進・急加速の抑制等） <p><適正処分の確認></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 処分委託先までの適正な運搬状況の確認（随時） ■ 処分委託先の適正な埋立処分状況の確認（随時） ■ 処分委託先の経営状況等の確認 	<p><堰堤工事中の安全対策></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 堰堤の沈下対策 <ul style="list-style-type: none"> ・施工基面の安定性確認（必要に応じて基礎部分の一部置換え） ・不同沈下を考慮した余盛工法の採用等 ■ 築堤工事中も継続される埋立作業への安全対策 <ul style="list-style-type: none"> ・一般持込車輛と廃棄物運搬車両への安全対策 <p><埋立時の安全対策・環境保全対策></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 埋立廃棄物の飛散防止 <ul style="list-style-type: none"> ・飛散防止フェンスの設置及び適正な覆土計画等 ■ 堰堤の沈下対策 <ul style="list-style-type: none"> ・日常点検による堰堤の沈下状況の確認 ・必要に応じて築堤盛土の補修

2 既設最終処分場の延命化対策の検討(2)

	ケース1：掘起こしごみの焼却処理	ケース2：掘起こしごみの民間委託	ケース3：既設最終処分場の堰堤嵩上げ																																																																																																																																																																																																																																																																					
延命効果(概算)	<p>① 掘起こし作業を15年間継続した場合：約25年延命 ・掘起こし量(可燃物)：約2千t/年(約4千m³/年)×15年=30千t(60千m³)</p> <p>② 掘起こし作業を10年間継続した場合：約15年延命 ・掘起こし量(可燃物)：約2千t/年(約4千m³/年)×10年=20千t(40千m³)</p>	<p>※ 延命年数は委託先(民間処分場)の受入れ状況により変動 〈試算：ケース1の掘起こし量と同量(60千m³)を委託する場合(約25年延命)〉 (1)チャーター船(3千m³/回×10回/年)搬送の場合の委託期間は約2年 (2)定期船(300m³/月×12月)搬送の場合の委託期間は約17年</p>	<p>① 堰堤高H=約3mの場合：5~6年延命 ・延命年数：約30千m³(容量増分)÷5.3千m³/年(H29実績) ≒ 約5.7年間</p> <p>② 堰堤高H=約2mの場合：3~4年延命 ・延命年数：約20千m³(容量増分)÷5.3千m³/年(H29実績) ≒ 約3.8年間</p>																																																																																																																																																																																																																																																																					
概略工程	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>焼却施設関連</th> <th>最終処分場関連</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018(H30)</td><td>・精密機能検査 ・長寿命化計画</td><td>・掘起こし設備計画</td></tr> <tr><td>2019(H31)</td><td>① ※ ↑ 基幹改造設備設計 ・基幹改造工事</td><td>④ ↑ 掘起こし設備設計 掘起こし選別設備工事</td></tr> <tr><td>2020</td><td>・基幹改造工事</td><td>⑤ ↓ 掘起こし選別作業開始</td></tr> <tr><td>2021</td><td>・基幹改造工事</td><td></td></tr> <tr><td>2022</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2023</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2024</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2025</td><td>延命期間：約15年</td><td>⑥ ↓ 水処理機能回復工事</td></tr> <tr><td>2026</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2027</td><td>② ↑ 新炉基本計画</td><td></td></tr> <tr><td>2028</td><td>・基本設計,測量他</td><td></td></tr> <tr><td>2029</td><td>・環境調査他</td><td>掘起こし選別作業(15年を想定)</td></tr> <tr><td>2030</td><td>・環境調査他</td><td></td></tr> <tr><td>2031</td><td>・環境調査他</td><td></td></tr> <tr><td>2032</td><td>・環境調査他</td><td></td></tr> <tr><td>2033</td><td>③ ↑ 新炉建設工事着手</td><td></td></tr> <tr><td>2034</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2035</td><td></td><td>掘起こし作業終了</td></tr> <tr><td>2036</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2037</td><td>・旧炉解体及び新炉供用開始</td><td></td></tr> <tr><td>2038</td><td></td><td>延命期間：25年</td></tr> <tr><td>2039</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2040</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2041</td><td>※ ・2炉うち1炉毎に工事を実施(1炉は工事中も運転継続)</td><td>⑦ ↑ 新処分場調査設計</td></tr> <tr><td>2042</td><td>・1炉施工後は、運転を再開し、2炉目の工事に着手</td><td></td></tr> <tr><td>2043</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2044</td><td></td><td>⑧ ↑ 新処分場建設工事</td></tr> <tr><td>2045</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	年度	焼却施設関連	最終処分場関連	2018(H30)	・精密機能検査 ・長寿命化計画	・掘起こし設備計画	2019(H31)	① ※ ↑ 基幹改造設備設計 ・基幹改造工事	④ ↑ 掘起こし設備設計 掘起こし選別設備工事	2020	・基幹改造工事	⑤ ↓ 掘起こし選別作業開始	2021	・基幹改造工事		2022			2023			2024			2025	延命期間：約15年	⑥ ↓ 水処理機能回復工事	2026			2027	② ↑ 新炉基本計画		2028	・基本設計,測量他		2029	・環境調査他	掘起こし選別作業(15年を想定)	2030	・環境調査他		2031	・環境調査他		2032	・環境調査他		2033	③ ↑ 新炉建設工事着手		2034			2035		掘起こし作業終了	2036			2037	・旧炉解体及び新炉供用開始		2038		延命期間：25年	2039			2040			2041	※ ・2炉うち1炉毎に工事を実施(1炉は工事中も運転継続)	⑦ ↑ 新処分場調査設計	2042	・1炉施工後は、運転を再開し、2炉目の工事に着手		2043			2044		⑧ ↑ 新処分場建設工事	2045			<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>焼却施設関連</th> <th>民間委託・最終処分場関連</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018(H30)</td><td>・精密機能検査 ・長寿命化計画</td><td>・掘起こし搬出作業計画 ・委託契約方法等の検討</td></tr> <tr><td>2019(H31)</td><td>・基幹改造設備設計</td><td>・場内,港湾等作業ヤード整備 ・委託業者選定・契約</td></tr> <tr><td>2020</td><td>① ※ ↑ 基幹改造工事</td><td>④ ↓ 掘起こし及び運搬開始</td></tr> <tr><td>2021</td><td>・基幹改造工事</td><td></td></tr> <tr><td>2022</td><td>・基幹改造工事</td><td>委託期間(2年を想定)</td></tr> <tr><td>2023</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2024</td><td>延命期間：約15年</td><td>⑤ ↓ 水処理機能回復工事</td></tr> <tr><td>2025</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2026</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2027</td><td>② ↑ 新炉基本計画</td><td></td></tr> <tr><td>2028</td><td>・基本設計,測量他</td><td></td></tr> <tr><td>2029</td><td>・環境調査他</td><td>延命期間：25年</td></tr> <tr><td>2030</td><td>・環境調査他</td><td></td></tr> <tr><td>2031</td><td>・環境調査他</td><td></td></tr> <tr><td>2032</td><td>・環境調査他</td><td></td></tr> <tr><td>2033</td><td>・環境調査他</td><td></td></tr> <tr><td>2034</td><td>③ ↑ 新炉建設工事着手</td><td></td></tr> <tr><td>2035</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2036</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2037</td><td>・旧炉解体及び新炉供用開始</td><td></td></tr> <tr><td>2038</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2039</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2040</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2041</td><td></td><td>⑥ ↑ 新処分場調査設計</td></tr> <tr><td>2042</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2043</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2044</td><td></td><td>⑦ ↑ 新処分場建設工事</td></tr> <tr><td>2045</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	年度	焼却施設関連	民間委託・最終処分場関連	2018(H30)	・精密機能検査 ・長寿命化計画	・掘起こし搬出作業計画 ・委託契約方法等の検討	2019(H31)	・基幹改造設備設計	・場内,港湾等作業ヤード整備 ・委託業者選定・契約	2020	① ※ ↑ 基幹改造工事	④ ↓ 掘起こし及び運搬開始	2021	・基幹改造工事		2022	・基幹改造工事	委託期間(2年を想定)	2023			2024	延命期間：約15年	⑤ ↓ 水処理機能回復工事	2025			2026			2027	② ↑ 新炉基本計画		2028	・基本設計,測量他		2029	・環境調査他	延命期間：25年	2030	・環境調査他		2031	・環境調査他		2032	・環境調査他		2033	・環境調査他		2034	③ ↑ 新炉建設工事着手		2035			2036			2037	・旧炉解体及び新炉供用開始		2038			2039			2040			2041		⑥ ↑ 新処分場調査設計	2042			2043			2044		⑦ ↑ 新処分場建設工事	2045			<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>焼却施設関連</th> <th>最終処分場関連</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018(H30)</td><td>・精密機能検査 ・長寿命化計画</td><td>・築堤部設計 ・築堤材料の確保</td></tr> <tr><td>2019(H31)</td><td>・基幹改造設備設計</td><td>・築堤材料の確保 ・築堤工事</td></tr> <tr><td>2020</td><td>① ※ ↑ 基幹改造工事</td><td>④ ↓ 現処分場埋立可能ライン</td></tr> <tr><td>2021</td><td>・基幹改造工事</td><td>⑤ ↓ 新処分場調査設計</td></tr> <tr><td>2022</td><td>・基幹改造工事</td><td></td></tr> <tr><td>2023</td><td>延命期間：約15年</td><td>⑥ ↓ 新処分場建設工事</td></tr> <tr><td>2024</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2025</td><td>延命期間：約5年</td><td>・新処分場供用開始</td></tr> <tr><td>2026</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2027</td><td>② ↑ 新炉基本計画</td><td></td></tr> <tr><td>2028</td><td>・基本設計,測量他</td><td></td></tr> <tr><td>2029</td><td>・環境調査他</td><td></td></tr> <tr><td>2030</td><td>・環境調査他</td><td></td></tr> <tr><td>2031</td><td>・環境調査他</td><td></td></tr> <tr><td>2032</td><td>・環境調査他</td><td></td></tr> <tr><td>2033</td><td>・環境調査他</td><td>埋立期間：15年</td></tr> <tr><td>2034</td><td>③ ↑ 新炉建設工事着手</td><td></td></tr> <tr><td>2035</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2036</td><td></td><td>⑤ ↓ 新処分場調査設計</td></tr> <tr><td>2037</td><td>・旧炉解体及び新炉供用開始</td><td></td></tr> <tr><td>2038</td><td></td><td>⑥ ↓ 新処分場建設工事</td></tr> <tr><td>2039</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2040</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2041</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2042</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2043</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2044</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2045</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	年度	焼却施設関連	最終処分場関連	2018(H30)	・精密機能検査 ・長寿命化計画	・築堤部設計 ・築堤材料の確保	2019(H31)	・基幹改造設備設計	・築堤材料の確保 ・築堤工事	2020	① ※ ↑ 基幹改造工事	④ ↓ 現処分場埋立可能ライン	2021	・基幹改造工事	⑤ ↓ 新処分場調査設計	2022	・基幹改造工事		2023	延命期間：約15年	⑥ ↓ 新処分場建設工事	2024			2025	延命期間：約5年	・新処分場供用開始	2026			2027	② ↑ 新炉基本計画		2028	・基本設計,測量他		2029	・環境調査他		2030	・環境調査他		2031	・環境調査他		2032	・環境調査他		2033	・環境調査他	埋立期間：15年	2034	③ ↑ 新炉建設工事着手		2035			2036		⑤ ↓ 新処分場調査設計	2037	・旧炉解体及び新炉供用開始		2038		⑥ ↓ 新処分場建設工事	2039			2040			2041			2042			2043			2044			2045		
年度	焼却施設関連	最終処分場関連																																																																																																																																																																																																																																																																						
2018(H30)	・精密機能検査 ・長寿命化計画	・掘起こし設備計画																																																																																																																																																																																																																																																																						
2019(H31)	① ※ ↑ 基幹改造設備設計 ・基幹改造工事	④ ↑ 掘起こし設備設計 掘起こし選別設備工事																																																																																																																																																																																																																																																																						
2020	・基幹改造工事	⑤ ↓ 掘起こし選別作業開始																																																																																																																																																																																																																																																																						
2021	・基幹改造工事																																																																																																																																																																																																																																																																							
2022																																																																																																																																																																																																																																																																								
2023																																																																																																																																																																																																																																																																								
2024																																																																																																																																																																																																																																																																								
2025	延命期間：約15年	⑥ ↓ 水処理機能回復工事																																																																																																																																																																																																																																																																						
2026																																																																																																																																																																																																																																																																								
2027	② ↑ 新炉基本計画																																																																																																																																																																																																																																																																							
2028	・基本設計,測量他																																																																																																																																																																																																																																																																							
2029	・環境調査他	掘起こし選別作業(15年を想定)																																																																																																																																																																																																																																																																						
2030	・環境調査他																																																																																																																																																																																																																																																																							
2031	・環境調査他																																																																																																																																																																																																																																																																							
2032	・環境調査他																																																																																																																																																																																																																																																																							
2033	③ ↑ 新炉建設工事着手																																																																																																																																																																																																																																																																							
2034																																																																																																																																																																																																																																																																								
2035		掘起こし作業終了																																																																																																																																																																																																																																																																						
2036																																																																																																																																																																																																																																																																								
2037	・旧炉解体及び新炉供用開始																																																																																																																																																																																																																																																																							
2038		延命期間：25年																																																																																																																																																																																																																																																																						
2039																																																																																																																																																																																																																																																																								
2040																																																																																																																																																																																																																																																																								
2041	※ ・2炉うち1炉毎に工事を実施(1炉は工事中も運転継続)	⑦ ↑ 新処分場調査設計																																																																																																																																																																																																																																																																						
2042	・1炉施工後は、運転を再開し、2炉目の工事に着手																																																																																																																																																																																																																																																																							
2043																																																																																																																																																																																																																																																																								
2044		⑧ ↑ 新処分場建設工事																																																																																																																																																																																																																																																																						
2045																																																																																																																																																																																																																																																																								
年度	焼却施設関連	民間委託・最終処分場関連																																																																																																																																																																																																																																																																						
2018(H30)	・精密機能検査 ・長寿命化計画	・掘起こし搬出作業計画 ・委託契約方法等の検討																																																																																																																																																																																																																																																																						
2019(H31)	・基幹改造設備設計	・場内,港湾等作業ヤード整備 ・委託業者選定・契約																																																																																																																																																																																																																																																																						
2020	① ※ ↑ 基幹改造工事	④ ↓ 掘起こし及び運搬開始																																																																																																																																																																																																																																																																						
2021	・基幹改造工事																																																																																																																																																																																																																																																																							
2022	・基幹改造工事	委託期間(2年を想定)																																																																																																																																																																																																																																																																						
2023																																																																																																																																																																																																																																																																								
2024	延命期間：約15年	⑤ ↓ 水処理機能回復工事																																																																																																																																																																																																																																																																						
2025																																																																																																																																																																																																																																																																								
2026																																																																																																																																																																																																																																																																								
2027	② ↑ 新炉基本計画																																																																																																																																																																																																																																																																							
2028	・基本設計,測量他																																																																																																																																																																																																																																																																							
2029	・環境調査他	延命期間：25年																																																																																																																																																																																																																																																																						
2030	・環境調査他																																																																																																																																																																																																																																																																							
2031	・環境調査他																																																																																																																																																																																																																																																																							
2032	・環境調査他																																																																																																																																																																																																																																																																							
2033	・環境調査他																																																																																																																																																																																																																																																																							
2034	③ ↑ 新炉建設工事着手																																																																																																																																																																																																																																																																							
2035																																																																																																																																																																																																																																																																								
2036																																																																																																																																																																																																																																																																								
2037	・旧炉解体及び新炉供用開始																																																																																																																																																																																																																																																																							
2038																																																																																																																																																																																																																																																																								
2039																																																																																																																																																																																																																																																																								
2040																																																																																																																																																																																																																																																																								
2041		⑥ ↑ 新処分場調査設計																																																																																																																																																																																																																																																																						
2042																																																																																																																																																																																																																																																																								
2043																																																																																																																																																																																																																																																																								
2044		⑦ ↑ 新処分場建設工事																																																																																																																																																																																																																																																																						
2045																																																																																																																																																																																																																																																																								
年度	焼却施設関連	最終処分場関連																																																																																																																																																																																																																																																																						
2018(H30)	・精密機能検査 ・長寿命化計画	・築堤部設計 ・築堤材料の確保																																																																																																																																																																																																																																																																						
2019(H31)	・基幹改造設備設計	・築堤材料の確保 ・築堤工事																																																																																																																																																																																																																																																																						
2020	① ※ ↑ 基幹改造工事	④ ↓ 現処分場埋立可能ライン																																																																																																																																																																																																																																																																						
2021	・基幹改造工事	⑤ ↓ 新処分場調査設計																																																																																																																																																																																																																																																																						
2022	・基幹改造工事																																																																																																																																																																																																																																																																							
2023	延命期間：約15年	⑥ ↓ 新処分場建設工事																																																																																																																																																																																																																																																																						
2024																																																																																																																																																																																																																																																																								
2025	延命期間：約5年	・新処分場供用開始																																																																																																																																																																																																																																																																						
2026																																																																																																																																																																																																																																																																								
2027	② ↑ 新炉基本計画																																																																																																																																																																																																																																																																							
2028	・基本設計,測量他																																																																																																																																																																																																																																																																							
2029	・環境調査他																																																																																																																																																																																																																																																																							
2030	・環境調査他																																																																																																																																																																																																																																																																							
2031	・環境調査他																																																																																																																																																																																																																																																																							
2032	・環境調査他																																																																																																																																																																																																																																																																							
2033	・環境調査他	埋立期間：15年																																																																																																																																																																																																																																																																						
2034	③ ↑ 新炉建設工事着手																																																																																																																																																																																																																																																																							
2035																																																																																																																																																																																																																																																																								
2036		⑤ ↓ 新処分場調査設計																																																																																																																																																																																																																																																																						
2037	・旧炉解体及び新炉供用開始																																																																																																																																																																																																																																																																							
2038		⑥ ↓ 新処分場建設工事																																																																																																																																																																																																																																																																						
2039																																																																																																																																																																																																																																																																								
2040																																																																																																																																																																																																																																																																								
2041																																																																																																																																																																																																																																																																								
2042																																																																																																																																																																																																																																																																								
2043																																																																																																																																																																																																																																																																								
2044																																																																																																																																																																																																																																																																								
2045																																																																																																																																																																																																																																																																								
概算事業費	<table border="1"> <tr> <td>焼却施設</td> <td>①基幹改造工事費(廃プラ類混焼施設への改造)：35~40億円 ②新炉建設環境調査・設計費：3~4億円 ③新炉建設工事費：80~100億円 計 118~144億円</td> </tr> <tr> <td>最終処分場</td> <td>④掘起こしごみ前処理設備整備費：4億円 ⑤掘起こし前処理設備維持管理費等：4.5億円(3千円/年×15年) ⑥既設浸出水処理施設等機能回復工事費：約5億円 ⑦新処分場環境調査・設計費：約2億円 ⑧新処分場建設工事費：40~60億円 計 56~76億円</td> </tr> </table>	焼却施設	①基幹改造工事費(廃プラ類混焼施設への改造)：35~40億円 ②新炉建設環境調査・設計費：3~4億円 ③新炉建設工事費：80~100億円 計 118~144億円	最終処分場	④掘起こしごみ前処理設備整備費：4億円 ⑤掘起こし前処理設備維持管理費等：4.5億円(3千円/年×15年) ⑥既設浸出水処理施設等機能回復工事費：約5億円 ⑦新処分場環境調査・設計費：約2億円 ⑧新処分場建設工事費：40~60億円 計 56~76億円	<table border="1"> <tr> <td>焼却施設</td> <td>①基幹改造工事費(廃プラ類混焼施設への改造)：35~40億円 ②新炉建設環境調査・設計費：3~4億円 ③新炉建設工事費：80~100億円 計 118~144億円</td> </tr> <tr> <td>最終処分場</td> <td>④民間委託費(運搬費+処分費)：24億円(掘起こし量：6万m³) ⑤既設浸出水処理施設等機能回復工事費：約5億円 ⑥新処分場環境調査・設計費：約2億円 ⑦新処分場建設工事費：40~60億円 計 71~91億円</td> </tr> </table>	焼却施設	①基幹改造工事費(廃プラ類混焼施設への改造)：35~40億円 ②新炉建設環境調査・設計費：3~4億円 ③新炉建設工事費：80~100億円 計 118~144億円	最終処分場	④民間委託費(運搬費+処分費)：24億円(掘起こし量：6万m ³) ⑤既設浸出水処理施設等機能回復工事費：約5億円 ⑥新処分場環境調査・設計費：約2億円 ⑦新処分場建設工事費：40~60億円 計 71~91億円	<table border="1"> <tr> <td>焼却施設</td> <td>①基幹改造工事費(廃プラ類混焼施設への改造)：35~40億円 ②新炉建設環境調査・設計費：3~4億円 ③新炉建設工事費：80~100億円 計 118~144億円</td> </tr> <tr> <td>最終処分場</td> <td>④堰堤嵩上げ工事費：1~2億円 ⑤新処分場環境調査・設計費：約2億円×2 ⑥新処分場建設工事費：40~60億円×2 計 85~126億円</td> </tr> </table>	焼却施設	①基幹改造工事費(廃プラ類混焼施設への改造)：35~40億円 ②新炉建設環境調査・設計費：3~4億円 ③新炉建設工事費：80~100億円 計 118~144億円	最終処分場	④堰堤嵩上げ工事費：1~2億円 ⑤新処分場環境調査・設計費：約2億円×2 ⑥新処分場建設工事費：40~60億円×2 計 85~126億円																																																																																																																																																																																																																																																									
焼却施設	①基幹改造工事費(廃プラ類混焼施設への改造)：35~40億円 ②新炉建設環境調査・設計費：3~4億円 ③新炉建設工事費：80~100億円 計 118~144億円																																																																																																																																																																																																																																																																							
最終処分場	④掘起こしごみ前処理設備整備費：4億円 ⑤掘起こし前処理設備維持管理費等：4.5億円(3千円/年×15年) ⑥既設浸出水処理施設等機能回復工事費：約5億円 ⑦新処分場環境調査・設計費：約2億円 ⑧新処分場建設工事費：40~60億円 計 56~76億円																																																																																																																																																																																																																																																																							
焼却施設	①基幹改造工事費(廃プラ類混焼施設への改造)：35~40億円 ②新炉建設環境調査・設計費：3~4億円 ③新炉建設工事費：80~100億円 計 118~144億円																																																																																																																																																																																																																																																																							
最終処分場	④民間委託費(運搬費+処分費)：24億円(掘起こし量：6万m ³) ⑤既設浸出水処理施設等機能回復工事費：約5億円 ⑥新処分場環境調査・設計費：約2億円 ⑦新処分場建設工事費：40~60億円 計 71~91億円																																																																																																																																																																																																																																																																							
焼却施設	①基幹改造工事費(廃プラ類混焼施設への改造)：35~40億円 ②新炉建設環境調査・設計費：3~4億円 ③新炉建設工事費：80~100億円 計 118~144億円																																																																																																																																																																																																																																																																							
最終処分場	④堰堤嵩上げ工事費：1~2億円 ⑤新処分場環境調査・設計費：約2億円×2 ⑥新処分場建設工事費：40~60億円×2 計 85~126億円																																																																																																																																																																																																																																																																							
補助金等の有無	<ul style="list-style-type: none"> 掘起こしごみ前処理設備費については、既存埋立ごみの減容化を行い、処分場容量を増加する場合には、環境省補助制度あり(最終処分場再生事業) ごみ焼却施設の基幹改造及び新設事業は、環境省補助制度あり(沖縄県1/2) 最終処分場の新設事業は、環境省補助制度あり(沖縄県1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> 掘起こしごみの民間委託に関する費用に補助制度なし ごみ焼却施設の基幹改造及び新設事業は、環境省補助制度あり(沖縄県1/2) 最終処分場の新設事業は、環境省補助制度あり(沖縄県1/2) 	<ul style="list-style-type: none"> 堰堤嵩上げ(築堤)工事のみの場合は補助制度なし ごみ焼却施設の基幹改造及び新設事業は、環境省補助制度あり(沖縄県1/2) 最終処分場の新設事業は、環境省補助制度あり(沖縄県1/2) 																																																																																																																																																																																																																																																																					

2 既設最終処分場の延命化対策の検討（3）

	ケース1：掘起こしごみの焼却処理	ケース2：掘起こしごみの民間委託	ケース3：既設最終処分場の堰堤嵩上げ
掘起こしごみの運搬ルート	<ul style="list-style-type: none"> 掘起こしごみ運搬距離：約 3.0 km (最終処分場～クリーンセンター) 掘起こしごみ運搬車両：4 tトラック (天蓋付) 1 日当たり運搬台数：4～5 台/日 (往復) ※10 t/日 (≒20 m³/日) の運搬を想定 <p>4t トラック(天蓋付)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 掘起こしごみ運搬距離：約 8.6 km (最終処分場～石垣港) 掘起こしごみ運搬車両：20t コンテナ積トレーラ 海上運搬 (石垣港～那覇港～県外) <p>【1 年当り海上運搬量 (参考)】 チャーター船運搬の場合 (1 航海当りコンテナ 100 基×10 航海/年と設定) 30 m³/基×100 基/航海×10 航海=30 千 m³/年</p> <p>20t コンテナ積トレーラ</p>	
延命化に向けた検討課題や留意点の抽出	<p>課題① 施設周辺地域と市が締結した公害防止協定との整合</p> <ul style="list-style-type: none"> 既設ごみ焼却施設建設時に締結した地域住民 (名蔵地区、嵩田地区、バラビドー地区) との『公害防止協定 (平成 8 年度締結)』において、「プラスチック類は分別して焼却しない」、「工場の拡張又は施設の増設を行ってはならない」との約束がある。 <p>課題② 既存ごみ焼却施設の廃プラスチック等の処理機能の課題</p> <ul style="list-style-type: none"> 廃プラスチック等の前処理設備 (破碎設備) の機能増強 ごみ発熱量増加への対応 (耐火物補強、排ガス量増加に伴う設備容積の拡大等) 安定燃焼のための効率的な攪拌方法等の工夫 <p>課題③ 掘起こしごみ運搬に対する地域住民の理解</p> <ul style="list-style-type: none"> 最終処分場からごみ焼却施設までの掘起こしごみ運搬作業の際、運搬経路周辺の地域住民の理解を得る必要がある。 <p>課題④ ごみ焼却施設基幹改造工事着手が遅れた場合の影響</p> <ul style="list-style-type: none"> 地域住民との協議や国・沖縄県との国庫金及び施設設置に係る届出関係の調整に時間を要した場合、現状の最終処分場埋立可能年度 (平成 32 年度末) までに最終処分場延命化対策が実施できないため、一時的に民間委託 (ケース 2) または最終処分場堰堤嵩上げ (ケース 3) との併用を検討する必要がある。 	<p>課題① 委託先の経営状況等による廃棄物行政への影響</p> <ul style="list-style-type: none"> 委託先の経営状況やその他の要因 (事業の撤退や倒産のリスク) により、本市の廃棄物行政が左右される。 委託先の受入容量や施設修繕等によって、受入量の制限を受ける場合がある。(複数の委託先を確保する必要がある。) 適正処理されない場合、本市が責任を負うことになる。 <p>課題② 外的な要因による影響</p> <ul style="list-style-type: none"> 災害ごみ対策については、別途契約が必要になるほか、委託先周辺の災害状況により量的制限等を受ける場合がある。 廃棄物の越境移動に伴う諸手続きを要し、場合によっては受入拒否または受入量が制限されることもある。 <p>課題③ 財政面への影響</p> <ul style="list-style-type: none"> 国の交付金制度が活用できない。 海上運搬費、委託処分費等の決定に当たっては、企業側主導になりやすい。 <p>課題④ 掘起こしごみ運搬に対する地域住民の理解</p> <ul style="list-style-type: none"> 最終処分場から港湾地区までの掘起こしごみ運搬作業の際、運搬経路周辺の地域住民の理解を得る必要がある。 	<p>課題① 廃棄物埋立層の上部に築造する貯留構造物の安定性</p> <ul style="list-style-type: none"> 既存廃棄物の埋立層は一般的な地盤とは異なり、築造した堰堤の不同沈下を起こす可能性が高い。そのため、設計段階での貯留構造物の安定性について十分な検証が必要であるとともに、施工後の管理方針についても検討する必要がある。 <p>課題② 遮水構造に対する安全性</p> <ul style="list-style-type: none"> 処分場内部に、新たに貯留構造物を築造し、廃棄物を埋立処分した場合、既設の遮水構造に対する安全性について十分な検証が必要である。 <p>課題③ 浸出水集排水構造の安全性</p> <ul style="list-style-type: none"> 築造する貯留構造物内の浸出水集排水構造の安全性について十分な検証が必要である。 <p>課題④ 地域住民の理解</p> <ul style="list-style-type: none"> 堰堤嵩上げによる最終処分場の延命化対策について、施設周辺の地域住民の理解を得る必要がある。