有機フッ素化合物検査結果表（PFOS及びPFOA）

	採取場所＼項目	令和２年度			令和３年度			令和４年度			令和５年度			令和６年度			令和７年度		
		PFOS	PFOA	PFOS及びPFOA	PFOS	PFOA	PFOS及びPFOA	PFOS	PFOA	PFOS及びPFOA	PFOS	PFOA	PFOS及びPFOA	PFOS	PFOA	PFOS及びPFOA	PFOS	PFOA	PFOS及びPFOA
				暫定目標値50ng/L			暫定目標値50ng/L			暫定目標値50ng/L			暫定目標値50ng/L			暫定目標値50ng/L			暫定目標値50ng/L
原水	石垣浄水場 着水井（表流水及び地下水）	nd	2ng/L	2ng/L	nd	2ng/L	2ng/L	nd	nd	nd	nd	2ng/L	2ng/L	nd	3ng/L	3ng/L	nd	1ng/L	1ng/L
原水	於茂登取水場（表流水）	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1ng/L	1ng/L	nd	nd	nd
原水	白水取水場（表流水）	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
原水	白水原水調整池（表流水）	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
原水	大浜第1水源（地下水）	4ng/L	12ng/L	16ng/L	5ng/L	17ng/L	22ng/L	nd	nd	nd	5ng/L	16ng/L	21ng/L	5ng/L	23ng/L	28ng/L	3ng/L	7ng/L	9ng/L
原水	大浜第2水源（地下水）	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	4ng/L	16ng/L	20ng/L	nd	nd	nd	nd	nd	nd
原水	大浜第3水源（地下水）	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
原水	平得地下水源（地下水）	nd	nd	nd	nd	nd	nd	1ng/L	nd	1ng/L	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
原水	登野城地下水源（地下水）	1ng/L	2ng/L	3ng/L	1ng/L	1ng/L	3ng/L	2ng/L	2ng/L	3ng/L	3ng/L	2ng/L	5ng/L	4ng/L	1ng/L	5ng/L	8ng/L	3ng/L	11ng/L
原水	荒川水源（表流水）	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
浄水	石垣浄水場（１回目）													nd	nd	nd	nd	1ng/L	1ng/L
浄水	〃　（２回目）																nd	nd	nd
浄水	〃　（３回目）																nd	nd	nd
浄水	〃　（４回目）																nd	nd	nd
浄水	吉原浄水場（１回目）													nd	nd	nd	nd	nd	nd
浄水	〃　（２回目）																nd	nd	nd
浄水	〃　（３回目）																nd	nd	nd
浄水	〃　（４回目）																nd	nd	nd
浄水	野底浄水場（１回目）													nd	nd	nd	nd	nd	nd
浄水	〃　（２回目）																nd	nd	nd
浄水	〃　（３回目）																nd	nd	nd
浄水	〃　（４回目）																nd	nd	nd

※ndとは、検出下限値未満又は定量下限値未満を指す。（0.000001mg/L未満）
※令和7年度までの検査において、いずれも暫定目標値50ng/L以下であり、すべて暫定目標値を下回っている。